



## CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE  
SERVICIUL DEZVOLTARE REGIONALĂ  
COMPARTIMENTUL RELAȚII EXTERNE ȘI MASS MEDIA

**Stadiul actual a implementării proiectului „Modernizarea drumurilor județene DJ151B și DJ142, Ungheni (DN15) - Mica - Tîrnăveni (DN14A) - județul Mureș”**

**30 iunie 2020**

**Contract de finanțare: nr.956/29.01.2018**

**Cod SMIS: 115673**

**Linia de finanțare:** PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară 6 -Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

**Autoritatea contractantă și de management:** Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP)

**Organismul intermediar:** Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru).

**Beneficiar:** Parteneriatul dintre UAT Județul Mureș, UAT Municipiul Tîrnăveni, UAT Comuna Gănești, UAT Comuna Mica, UAT Oraș Ungheni

**Valoarea totală a proiectului este de:** 141.984.801,06 lei, din care:

- asistența financiară nerambursabilă solicitată: 135.470.899,57 lei
- contribuția beneficiarului 6.513.901,49 lei, incluzând:
  - contribuția beneficiarului la cheltuieli eligibile 2.764.712,24 lei
  - contribuția beneficiarului la cheltuieli neeligibile 3.749.189,25 lei, inclusiv TVA aferent

**Perioada de implementare a proiectului:** este de 98 de luni, cuprinsă între data de 03.11.2014 și data de 31.12.2022.

**Obiectivului general** al proiectului este creșterea gradului de accesibilitate a persoanelor, bunurilor și serviciilor din zona Ungheni - Tîrnăveni, aflată în proximitatea rețelei TEN-T, prin modernizarea drumurilor județene DJ 142 și DJ 151B.

**Obiectivele specifice** ale proiectului constau în:

1. Facilitarea accesului populației din zona vizată de proiect la rețeaua TEN T prin reabilitarea DJ142-151B pe o lungime de 24,09 km și construirea a 2,43 km de piste de biciclete.
2. Reducerea timpului de deplasare între localitățile Tîrnăveni și Ungheni prin creșterea vitezei de proiectare datorită modernizării drumului județean.



3. Creșterea siguranței circulației pe sectoarele de drum reabilite prin semnalizarea și marcarea rutieră a intersecțiilor, realizării semnalizării rutiere orizontale cu marcaje longitudinale și transversale, respectiv verticale (indicatoare de circulație), realizarea de trotuare și amplasarea de parapete de protecție pietonali la poduri, modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată.
4. Creșterea portanței rutiere pe sectoarele de drum reabilite.
5. Stimularea transportului public pe sectoarele de drum reabilite prin modernizarea unui număr de 24 de stații de autobuz și reabilitarea a 5 stații de autobuz.

**Principalele lucrări** care se vor executa în cadrul proiectului sunt:

- sistematizarea traseului și realizarea unei structuri rutiere noi pe lungimea de 24,09 km,
- modernizarea a 2 poduri,
- modernizarea a 2 treceri la nivel de cale ferată,
- modernizarea a 60 podețe transversale,
- amenajarea intersecțiilor cu 123 drumuri laterale,
- realizarea acceselor pentru 780 de riverani,
- realizarea a 2,43 km de piste pentru biciclete,
- modernizarea a 4.003 mp de trotuare,
- realizarea a 29 stații pentru transportul public de persoane,
- consolidarea suprafețelor afectate de alunecări prin drenuri transversale, piloți și ziduri de sprijin,
- realizarea sistemelor de canalizare pentru apele pluviale în municipiul Tîrnăveni,
- montarea a 796 indicatoare rutiere și panouri de avertizare și marcaje orizontale,
- realizarea a 2 poduri provizorii și variantele de drumuri provizorii în cadrul obiectului Organizare de șantier.

### **Stadiul implementării:**

#### **Achiziție proiect tehnic și execuție lucrări**

La data de 13.08.2019 s-a semnat contractul de proiectare și execuție de lucrări, acesta fiind înregistrat cu nr.20552/4D/13.08.2019.

Conform prevederilor contractului nr.20552/4D/13.08.2019 - *clauza nr.15 Garanție de Bună Execuție* și *clauza nr.16 Responsabilități și asigurări*, Antreprenorul a depus Polița de garanție privind buna execuție a contractului cu adresa nr.9494/22.08.2019 și Asigurările solicitate cu adresa nr.23652/16.09.2019. Ca urmare, a fost transmis ordinul de începere a executării contractului cu data de 16.09.2019, prin adresa nr.23692/16.09.2019.

Ca urmare a elaborării de către proiectant a documentațiilor pentru obținerea avizelor/acordurilor, acestea s-au depus la avizatori în vederea emiterii avizelor/acordurilor. Până la această dată au fost emise și comunicate instituției



noastre majoritatea acestor avize. Proiectul tehnic aferent obiectivului de investiție a fost transmis de către proiectantul SC Explan SRL instituției noastre prin adresa nr.15.753/16.06.2020. Comisia de recepție care se va constitui va verifica și va efectua recepția documentației tehnice.

#### Achiziție servicii de asistență tehnică în vederea supravegherii lucrărilor

La data de 17.10.2019 s-a publicat anunțul de participare simplificat nr. SCN1056101 care prevede ca termen limită de depunere/deschidere oferte data de 07.11.2019, ora 15:00. În termenul limită de depunere al ofertelor nu a fost depusă nicio ofertă, astfel procedura de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de asistență tehnică în vederea supravegherii lucrărilor proiectului „Modernizarea drumurilor județene DJ151B și DJ142, Ungheni (DN15) - Mica - Târnăveni (DN14A), județul Mureș” a fost **anulată**. Ca urmare s-a trecut la realizarea unui studiu de piață, fiind solicitate mai multe oferte de preț pentru servicii de asistență tehnică în vederea supravegherii lucrărilor. În urma analizării ofertelor primite s-a constatat că valoarea alocată achiziției acestor servicii în cadrul devizului general al obiectivului de investiție întocmit în anul 2017 nu mai este actuală.

În vederea reluării procedurii de achiziție, proiectantul SC Macroconsult Proiect SRL a reactualizat devizele aferente obiectivului de investiție. Astfel, în urma reactualizării a fost suplimentată valoarea liniei 3.6.2 *Diriginți de șantier desemnați de autoritatea contractantă, autorizați conform prevederilor legale*, din cadrul devizelor aferente obiectivului de investiție, cu suma de 1.000.000,00 lei + TVA.

Ca urmare a emiterii Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.167/20 decembrie 2019 privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului “Modernizarea drumurilor județene DJ151B si DJ142 Ungheni (DN15) - Mica - Târnăveni (DN14A) județul Mureș”, s-a reluat procedura de achiziție a serviciilor de asistență tehnică în vederea supravegherii lucrărilor.

Anunțul de participare a fost publicat în SICAP la data de 31.01.2020. Termenul limită de depunere/deschidere al ofertelor a fost stabilit la data de 05.03.2020, ora 15:00.

În termenul limită stabilit în anunțul de participare au fost solicitate clarificări de către operatori economici interesați să participe la procedura de atribuire. Conform prevederilor legale în materie de achiziții publice, răspunsul consolidat la solicitările de clarificări, înainte de a fi publicat în SICAP, în data de 18.02.2020 cu adresa nr.4441 a fost transmis către ANAP în vederea emiterii avizului conform.

În termenul limită stabilit, în cadrul procedurii au fost depuse două oferte. După evaluare ofertelor a fost întocmit Raportul procedurii și în data de 18.06.2020 a fost comunicat rezultatul evaluării ofertanților participanți la procedură. După expirarea termenului legal de 10 zile în care se pot depune contestații se va putea semna contractul cu ofertantul desemnat câștigător.

#### Alte activități



A fost obținut un nou certificat de urbanism pentru „**Modernizarea drumurilor județene DJ 151B și DJ 142, Ungheni (DN 15) - Mica - Târnăveni (DN 14A) - Județul Mureș**” - Certificat de urbanism nr.138/07.06.2019. Valabilitatea Certificatului de urbanism a fost prelungită până la data de 06.06.2021.

